

Förslag till Kontrollplan

- bygglovsbefriade åtgärder

Ärendenummer

Fastighetsbeteckning

Byggherre, namn

Ärendebeskrivning

	Kontroll	Datum	Kontroll utförd av: Namn/Funktion	Notering
1.	Tillsyn och kontroll			
1.1	Byggnadsarbetet har ej påbörjats innan startbesked föreligger (PBL 10 kap.)			
1.8	Överensstämmelse med anmälan (startbesked) <i>ev anvikelse redovisas med reviderade ritningar</i>			
2.	Markarbeten, grundkonstruktion			
2.3	Isolering (BBR 9)			
2.4	Grundkonstruktion projekterad utifrån markens egenskaper (EKS)			
2.5	Rör genomföringar rätt placerade (ritningar)			
2.6	Marklutning från byggnaden (BBR 6:5)			
2.7	Dränering (BBR 6:5)			
3.	Stomme och klimatskärm			
3.1	Dimension och utförande på bärande delar och infästningar (EKS)			
3.2	Värmeisolering (BBR 9:4)			
3.3	Vindskydd (BBR 9:2 alt 9:3)			
7.	Tillgänglighet för personer med nedsatt rörelseförmåga			
7.1	Fria passagemått i dörröppningar är minst 80 cm (BBR 3:14)			
7.2	Tröskelnivå är högst 25 mm vid badrum, entré och uteplats (BBR 8:22/praxis)			
8.	Säkerhetsanordningar			
8.1	Barnskyddsanordningar (BBR 8:2)			

Fylls i under arbetets gång

	Kontroll	Datum	Kontroll utförd av: Namn/Funktion	Notering
8.3	Lågt sittande glas i glaspartier och dörrar utformade med härdat eller laminerat glas (BBR 8:35)			
9.	Brandsäkerhet			
9.3	Brandavskiljande åtgärder (BBR 5)			

Skriv under när arbetet är klart!

Härmed intygas att samtliga kontroller har utförts och godkänts i enlighet med kontrollplanen. Begäran om slutbesked.

Ort och datum

Byggherrens underskrift och namnförtydligande