

Förslag till kontrollplan

- bygglovsbefriade åtgärder

Ärendenummer

Fastighetsbeteckning

Byggherre, namn

Ärendebeskrivning

	Kontroll	Datum	Kontroll utförd av: Namn/Funktion	Notering
1.	Tillsyn och kontroll			
1.1	Byggnadsarbetet har ej påbörjats innan startbesked föreligger (PBL 10 kap.)			
1.8	Överensstämmelse med anmälan (startbesked) <i>ev avvikelser redovisas med reviderade ritningar</i>			
2.	Markarbeten, grundkonstruktion			
2.3	Isolering (BBR 9)			
2.4	Grundkonstruktion projekterad utifrån markens egenskaper (EKS)			
2.5	Rör genomföringar rätt placerade (ritningar)			
2.6	Marklutning från byggnaden (BBR 6:5)			
2.7	Dränering (BBR 6:5)			
3.	Stomme och klimatskärm			
3.1	Dimension och utförande på bärande delar och infästningar (EKS)			
3.2	Värmeisolering (BBR 9:4)			
3.3	Vindskydd (BBR 9:2 alt 9:3)			
7.	Tillgänglighet för personer med nedsatt rörelseförmåga			
7.1	Fria passagemått i dörröppningar är minst 80 cm (BBR 3:14)			
7.2	Tröskelnivå är högst 25 mm vid badrum, entré och uteplats (BBR 8:22/praxis)			
8.	Säkerhetsanordningar			
8.1	Barnskyddsanordningar (BBR 8:2)			

Fylls i under arbetets gång

	Kontroll	Datum	Kontroll utförd av: Namn/Funktion	Notering
8.3	Lågt sittande glas i glaspartier och dörrar utformade med härdat eller laminerat glas (BBR 8:35)			
9.	Brandsäkerhet			
9.3	Brandavskiljande åtgärder (BBR 5)			
10.	Övrigt			
10.1	Elinstallation (elsäkerhetsföreskrifter)			
11.	Fotodokumentation			
11.1	Bifoga fotodokumentation av byggnadsåtgärden			

Skriv under när arbetet är klart!

Härmed intygas att samtliga kontroller har utförts och godkänts i enlighet med kontrollplanen. Begäran om slutbesked.

Ort och datum

Byggherrens underskrift